

土地区画整理事業

■ 土地区画整理事業・施行中地区

委託者	地区名	施行面積	上段：事業計画決定	事業費		公社受託実績額
			下段：変更(最新)	総事業費	実施済額	
八王子市	宇津木	55.0 ha	H6.8.30 R4.4.15	34,060 百万円	12,764 百万円	12,097 百万円
	中野中央	18.4	H5.7.15 R6.11.29	23,023	10,418	3,468
	中野西	54.6	H11.3.30 H29.12.5	70,060	6,592	3,303
町田市	鶴川駅南	2.6	R2.3.26 R5.10.31	7,137	1,240	1,127
			豊田南	87.1	S61.8.25 H27.11.27	44,000
日野市	万願寺第二	46.4	H3.5.21 R6.3.19	25,576	15,911	14,906
			東町	34.5	H4.9.18 R6.3.19	16,661
	西平山	91.4			H4.12.9 H31.2.15	40,800
			羽村市	羽村駅西口	42.4	H15.4.16 R1.5.20
瑞穂町	瑞穂町箱根ヶ崎駅西	27.4				H8.3.6 R6.10.1
			稲城市	稲城榎戸	25.3	H1.12.4 R7.3.21
稲城矢野口駅周辺	16.8	H5.1.27 H28.3.31				27,828
		稲城南多摩駅周辺		12.2	H5.1.27 R7.3.21	18,162
稲城稲城長沼駅周辺	10.6				H5.8.5 H29.3.17	17,644
		小金井市	東小金井駅北口	11.0	H12.2.1 R6.10.16	14,803
武蔵村山市	武蔵村山都市核				30.9	H13.1.22 R7.2.7
		合計	16 地区	566.6 ha		—

事業進捗状況				地区概要		
都市計画決定	仮換地指定	進捗率	事業完了年度	都市計画道路の延長	総移転棟数	整理前筆数
H5.12.2	H11.2~	37 %	R23	965 m	558 棟	1,676 筆
H4.12.24	H9.5~	45	R19	977	447	989
H10.2.3	H20.10~	9	R11	2,472	1,780	2,399
R1.8.30	R4.12~	17	R13	—	45	109
S60.11.12	H4.2~	77	R10	3,207	1,064	3,586
S40.6.7	H8.3~	62	R14	3,653	427	2,198
H3.8.21	H8.3~	73	R15	1,830	407	1,502
H2.12.6	H13.11~	62	R10	4,709	829	3,962
H10.3.20	H20.2~	34	R18	2,698	970	2,164
H6.8.29	H14.2~	95	R13	1,217	371	942
S63.11.18	H6.12~	89	R21	1,765	480	1,195
H3.9.9	H12.2~	56	R8	1,393	397	980
H3.9.9	H12.3~	80	R20	522	237	570
H3.9.9	H13.2~	57	R12	709	274	591
H7.4.28	H20.11~	89	R16	867	121	428
H12.5.11	H18.2~	81	R16	1,637	168	1,099
—	—	—	—	28,621 m	8,575 棟	24,390 筆

注1) 事業進捗状況の「進捗率」は、総事業費に対する実施済額である。
注2) 公社受託実績額は、実施済額のうち公社で受託した金額である。