

土地区画整理事業

■ 土地区画整理事業・施行中地区

令和 4 年度末現在

委託者	地区名	施行面積	上段：事業計画決定	事業費		公社受託実績額	事業進捗状況				地区概要		
			下段：変更（最新）	総事業費	実施済額		都市計画決定	仮換地指定	進捗率	事業完了年度	都市計画道路の延長	総移転棟数	整理前筆数
八王子市	宇津木	55.0 ha	H6.8.30	34,060 百万円	10,916 百万円	10,321 百万円	H5.12.2	H11.2～	32 %	R23	965 m	558 棟	1,676 筆
			R4.4.15										
	中野中央	18.4	H5.7.15	18,373	10,143	3,221	H4.12.24	H9.5～	55	R7	977	417	989
			R1.8.13										
	中野西	54.6	H11.3.30	70,060	6,402	3,210	H10.2.3	H20.10～	9	R11	2,472	1,780	2,399
			H29.12.5										
町田市	鶴川駅南	2.6	R2.3.26	6,076	800	739	R1.8.30	R3.12～	13	R13	—	45	108
日野市	豊田南	87.1	S61.8.25	44,000	33,293	28,603	S60.11.12	H4.2～	76	R10	3,207	1,064	2,925
			H27.11.27										
	万願寺第二	46.4	H3.5.21	25,576	15,562	14,250	S40.6.7	H8.3～	61	R5	3,653	427	1,929
			H23.2.23										
	東町	34.5	H4.9.18	16,661	11,645	10,644	H3.8.21	H8.3～	70	R6	1,830	407	1,393
			H23.2.23										
西平山	91.4		H4.12.9	40,800	23,908	20,799	H2.12.6	H13.11～	59	R10	4,709	829	3,327
			H31.2.15										
羽村市	羽村駅西口	42.4	H15.4.16	43,600	11,768	10,179	H10.3.20	H20.2～	27	R18	2,698	970	2,164
			R1.5.20										
瑞穂町	瑞穂町箱根ヶ崎駅西	27.4	H8.3.6	19,879	19,197	18,234	H6.8.29	H14.2～	97	R13	1,217	367	1,020
			R3.2.18										
稲城市	稲城榎戸	25.3	H1.12.4	22,906	19,847	19,163	S63.11.18	H6.12～	87	R10	1,765	492	1,195
			R2.12.4										
	稲城矢野口駅周辺	16.8	H5.1.27	27,828	15,182	14,572	H3.9.9	H12.2～	55	R8	1,393	397	980
			H28.3.31										
	稲城南多摩駅周辺	12.2	H5.1.27	16,413	14,015	13,495	H3.9.9	H12.3～	85	R10	522	239	570
			R2.12.4										
稲城稲城長沼駅周辺	10.6		H5.8.5	17,644	9,631	9,181	H3.9.9	H13.2～	55	R12	709	274	591
			H29.3.17										
小金井市	東小金井駅北口	11.0	H12.2.1	13,305	12,495	11,020	H7.4.28	H20.11～	94	R8	867	126	428
			H30.11.28										
武蔵村山市	武蔵村山都市核	30.9	H13.1.22	19,188	15,140	13,482	H12.5.11	H18.2～	79	R12	1,637	165	1,140
			R5.3.31										
合計	16 地区	566.6 ha	—	436,369 百万円	229,944 百万円	201,113 百万円	—	—	—	—	28,621 m	8,557 棟	22,834 筆

注1) 事業進捗状況の「進捗率」は、総事業費に対する実施済額である。
注2) 公社受託実績額は、実施済額のうち公社で受託した金額である。