

市街地整備事業 土地区画整理事業

■土地区画整理事業・施行中地区

委託者	地区名	施行面積	上段：事業計画決定	事業費		公社受託実績額	事業進捗状況				地区概要		
			下段：変更(最新)	総事業費	実施済額		都市計画決定	仮換地指定	進捗率	事業完了年度	都市計画道路の延長	総移転棟数	整理前筆数
八王子市	宇津木	55.0	H6.8.30 H28.9.2	29,513	8,075	7,550	H5.12.2	H11.2~	27	H39	965	541	1,676
	中野中央	18.4	H5.7.15 H29.4.4	17,982	8,600	1,919	H4.12.24	H9.5~	48	H37	977	415	989
	中野西	54.6	H11.3.30 H29.12.5	70,060	5,512	2,487	H10.2.3	H20.10~	8	H41	2472	1,780	2,399
日野市	豊田南	87.1	S61.8.25 H27.11.27	44,000	30,947	27,225	S60.11.12	H4.2~	70	H40	3,207	1,064	2,925
	万願寺第二	46.4	H3.5.21 H23.2.23	25,576	13,979	12,706	S40.6.7	H8.3~	55	H35	3,653	427	1,929
	東町	34.5	H4.9.18 H23.2.23	16,661	10,449	9,485	H3.8.21	H8.3~	63	H36	1,830	407	1,393
	西平山	91.4	H4.12.9 H24.11.15	40,800	16,981	14,479	H2.12.6	H13.11~	42	H33	4,709	779	3,327
羽村市	羽村駅西口	42.4	H15.4.16 H26.12.17	37,000	5,019	4,010	H10.3.20	H20.2~	14	H33	2,698	968	2,164
瑞穂町	瑞穂町箱根ヶ崎駅西	27.4	H8.3.6 H29.9.29	17,697	13,779	13,001	H6.8.29	H14.2~	78	H34	1,217	361	942
稲城市	稲城榎戸	25.3	H1.12.4 H24.3.6	21,340	17,889	17,303	S63.11.18	H6.12~	84	H32	1,765	492	1,195
	稲城矢野口駅周辺	16.8	H5.1.27 H28.3.31	27,828	13,822	13,346	H3.9.9	H12.2~	50	H38	1,393	397	980
	稲城南多摩駅周辺	12.2	H5.1.27 H29.2.27	16,413	12,171	11,730	H3.9.9	H12.3~	74	H40	522	239	570
	稲城稲城長沼駅周辺	10.6	H5.8.5 H29.3.17	17,644	8,293	7,920	H3.9.9	H13.2~	47	H42	709	274	591
小金井市	東小金井駅北口	11.0	H12.2.1 H24.4.16	14,023	9,093	8,599	H7.4.28	H20.11~	65	H31	867	126	428
武蔵村山市	武蔵村山都市核	30.9	H13.1.22 H28.7.21	14,710	9,205	8,003	H12.5.11	H18.2~	63	H36	1,637	144	1,099
合計	15地区	564.0 ^{ha}	—	411,247 ^{百万円}	183,814 ^{百万円}	159,763 ^{百万円}	—	—	—	—	28,621 ^m	8,414 ^棟	22,607 ^筆

注1) 事業進捗状況の「進捗率」は、総事業費に対する実施済額である。

注2) 公社受託実績額は、実施済額のうち公社で受託した金額である。

* この他、開発調査地区等として、「鶴川駅南」「東小金井駅北口関連整備」「北西部幹線道路9工区」を受託しています。